

합 동 · 안 전 보 건 점 검

1. 대상사업장(산안법 제29조 제1항)

동일한 장소에서 행하여지는 사업의 일부를 도급에 의하여 행하는 사업

2. 구성 및 운영(산안법 제29조 제3항, 시행규칙 제30조의 2)

- 구 성 : 점검반 구성

① 도급인인 사업주(원청업체)

② 수급인인 사업주(하청업체)

③ 도급인 및 수급인의 근로자 각 1인(수급인의 근로자의 경우는 해당공정에 한함)

- 운 영 : 2월에 1회 이상 실시

합동점검 참석자 명단

소속	직책	성명	서명	소속	직책	성명	서명
				근로자			
				소속	직책	성명	서명

안전점검 실시 전경 사진

합동점검 체크 리스트

공사명 : 광명역세권 8-1블럭 오피스텔 신축공사

점검일시 : 20 년 월 일

분 야	점 검 항 목	점 검 결 과			개선요망 사항	비고
		양호	보통	불량		
안전보건 관리조직 및 교육	○ 안전관리자등 지정유무 ○ 안전보건교육 실시여부 ○ 교육결과의 기록보존상태					
산업안전보건관리 비	○ 안전관리비 적정계상 여부 ○ 안전관리비 집행실태 (타목적, 용도외 사용 등) ○ 항목별 적정비율 집행여부					
개인보호구 지급	○ 개인보호구 지급여부 ○ 개인보호구 착용여부 (안전모, 안전대, 안전화 등) ○ 터널내부, 작업자 방진마스크 등 호흡용 보호구 착용여부 ○ 보호구 적격품(검정)구입 여부					
기타 안전대책	○ 유해, 위험방지 계획서 (제출 및 이행여부 등) ○ 위험물(인화성 물질등)관리 상태 ○ 화재예방 대책 (소화기 비치 비상연락망 편성 등) ○ 위험, 주의, 경고등 표지판 설치 상태 ○ 작업장내 자재의 정리정돈 및 안전통로 확보상태					

분 야	점 검 항 목	점 검 결 과			개선요망 사항	비고
		양호	보통	불량		
감전 재해예방	○ 분전반, 임시배전반 - 설치의 적정성 (우수침입방지, 외함, 회로명표시, 충전부 노출 등) - 누전차단기 설치 및 작동상태 - 유지관리상태 (잠금상태, 안전표지판, 담당자 지정) ○ 가반식 접기기계, 기구 관리 상태 (투광등, 양수기, 바이브레이터, 그라인더, 절단기 등) ○ 교류아크용접기 관리상태 - 외함접지, 입출력단자 충전부 노출여부 등 - 보호구 착용여부 (보안면, 절연앞치마, 절연장갑 등) ○ 이동전선 외피복손상 및 유지 관리상태 ○ 전등 보호상태 등 기타					
추락 방지용 방망	○ 방망의 설치여부 ○ 설치위치의 적합성 ○ 망의 파손유무 및 재질의 적합성 ○ 망의 처짐상태 ○ 방망의 설치여부 ○ 설치기준의 적합성 - 방망의 돌출 수평길이 - 방망의 설치각도 - 벽면과 방망과의 틈새 여부 ○ 방망의 관리 상태 - 망의 파손유무 - 오물적치 상태					

분 야	점 검 항 목	점 검 결 과			개선요망 사항	비고
		양호	보통	불량		
비계류	○ 외부 비계 - 벽이음 간격 준수여부 (수직, 수평간격 5m이내, 최상부 흔들림 여부) ○ 이동식 비계등 - 작업발판 상부 안전난간 설치 유무 - 작업발판의 강도 및 고정상태 - 사다리 등 설치 유무 - 바퀴구동 방지장치 설치 유무					
양수장비 (타워크레인, 이동식크레인, 리프트, 승강기 등)	○ 안전장치의 설치 및 작동상태 (과부하 방지장치 등) ○ 인양 와이어 로프의 손상, 변형 유무 ○ 와이어 로프 결속 클립의 적정성 ○ 이동식 크레인 아우트리거 설치 상태 ○ 매달기 작업의 적정성 ○ 작업반경내 특고압선에 대한 방호조치 ○ 신호수 배치 여부					
토공사	○ 굴착구배 준수여부 ○ Sliding, 낙석에 대한 안전성 여부 ○ 굴착방법의 적정성 여부 (계단식 시공여부, 소단확보 여부) ○ 사면안정 조치의 적정성					

분 야	점 검 항 목	점 검 결 과			개선요망 사항	비고
		양호	보통	불량		
콘크리트 공사	○ 거푸집지보공 조립도 작성 미준수 여부 ○ 지보공 이음부, 접속부, 교차부의 연결, 고정상태 ○ 거푸집지보공 조립, 해체 작업의 추락, 낙하 방지 조치 여부 ○ 콘크리트 타설작업시 단부추락 낙하방지 조치 여부					
흙막이공사 (지하철, 빌딩굴착)	○ 토류벽의 변위이상 유무 ○ 토류판 변형 및 파손 유무 ○ 토류판 배면 밀착 상태 ○ 토류판 설치후의 인접건물 및 지반 침하 유무 ○ 가설강재 변형 유무 ○ 띠장의 연결부 이완 및 연결 상태 ○ 브라켓 설치상태 적정성 ○ 각부재 연결볼트의 긴장 상태					